Cole Green Supplementary Ground Investigation 2019

Exploratory Hole ID	Atmospheric Pressure		CH_4 %	CO_2 %	O_2 %	CO ppm	H_2S ppm	Flow Rate l/hr	Methane (Gas Screening Value) l/hr	Carbon Dioxide (Gas Screening Value) l/hr
	mb	Rising/Falling								
RHBH24	1012		12.8	3.9	11	1	0	0	0.00	0.000
RHBH25	1012		0	2	19.3	1	0	0	0.00	0.000
RHBH26	1012		0	0.7	20.5	0	0	0	0.00	0.000
RHBH27	1012		0	0.6	20.4	1	0	0	0.00	0.000
RHBH28	1012		0	0.6	20.6	6	0	0.2	0.00	0.001
RHBH29	1012		0	0.2	20.6	1	0	0	0.00	0.000
RHBH30	1012		0	0.1	20.5	1	0	0.1	0.00	0.000
									0.00	0.000
									0.00	0.000
MIN	1012	0	0	0.1	11	0	0	0	0	0.000
MAX	1012	0	12.8	3.9	20.6	6	0	0.2	0	0.001

Characteristic Situation	Gas Screening Value l/hr
1	<0.07
2	<0.7
3	<3.5
4	<15
5	<70
6	>70